

Kvalitetsdokument

Egenkontroll enligt BBV 15:1, Bygggeramikrådets Branschregler för våtrum

Behörig entreprenör Eslövs Kakel AB

Bygggeramikrådets behörighetsnummer 200413202

Org.nummer 556982-3866

Ansvarsförsäkring i försäkringsbolag Länsförsäkringar

Objekt M3-1 - Brf Styrbord på Limhamn

Beställare Serneke Sverige AB

Nyproduktion Renovering

Arbetena utförda under tiden från 2019-11-25

till 2019-12-09

Av Bygggeramikrådet godkända tätskiktssystem enligt BBV, Bilaga C

■ Golv

Tillverkare/Leverantör PCI

Systembenämning VTg

■ Vägg våtzon 1

Tillverkare/Leverantör PCI

Systembenämning VTvF

■ Vägg våtzon 2

Tillverkare/Leverantör PCI

Systembenämning VTv

Egenkontrollen innefattar följande kontrollpunkter med hänvisning till kapitel 6:533

i Boverkets byggregler, BFS 2011:6 med ändringar t.o.m BFS 2015: 3, BBR

- Underlagen uppfyller branschreglernas krav. Golv: Ja Nej Vägg: Ja Nej Om "Nej", förtydliga nedan.
- Lutning på golv mot golvavlopp uppfyller branschreglernas krav (1:50–1:150/1:100–1:200) innan tätskikt applicerats. Ja
- Har ny typgodkänd golvbrunn installerats eller är befintlig golvbrunn typgodkänd och intakt Ja
- Ny golvbrunn monterad av annan entreprenör Ja
- Golvbrunnen är fast monterad, korrekt placerad och i nivå med tätskiktet Ja
- Tätskiktsarbetet är utfört enligt aktuell monteringsanvisning Ja
- Finns andra genomföringar i tätskikt än avlopp i golvet? Ja Nej Om "Ja", förtydliga nedan.

Övriga upplysningar/eventuella avvikelser från Bygggeramikrådets Branschregler för Våtrum, BBV

Namn på behörig platsättare som applicerat tätskiktet Fitim Omega

(Fylls i vid konsumententreprenad)

Våtrumsansvarig arbetsledare Mentor Reznici

**Vatten
täta
våtrum**

Bygggeramikrådet

Ort och datum Eslöv 2020-05-11

Namnteckning

Dokumentet avser (ange antal) 2

våtrum. Se 9.3.1 i BBV.

Bilaga A (original) och monteringsanvisning till Beställare

Kopia och monteringsanvisning till Nyttjare/Boende Behörigt företag

Egenkontroll våtrumsmålning

Måleriobjekt och Entreprenör

Entreprenör

Företagsnamn ERA Måleri AB
 Projektansvarig Agron Musa
 Telefon 0735003574

Kund

Beställare av arbetet Ex. byggföretag, villaförägar, bostadsrättsförening
Serneke Bygg AB, Malmö
 Kontaktperson Johan Carlsson
 Telefon 0707-346857

Måleriobjekt


Adress Limhamnstationsväg, Limhamn
 Objektnummer
 Läge Hus, plan, lägenhet, rum etc.
 Radhus M3-Hus 1

Material

Målningssystem för våtrum

| | Märke och producent | Kulör/mönster |
|---------|---------------------|---------------------|
| Tak VA | Timantti 20 | s 0500-n |
| Vägg VA | | |
| Vägg VT | Timantti 20 | s 0500-n/slät tekno |

Fuktsäkerhetsprojektering

| Entreprenör | Kund |
|---|--------------|
| Beställare för objektet känner till krav gällande fuktsäkerhetsprojektering. | Namnteckning |
| Namnteckning  | Namnteckning |

Ventilation

| Kund |
|---|
| Våtrumssystemet uppfyller endast branschkraven om ventilation i utrymmet är fullgod (mekanisk eller annan typ) och vid normalt bruk av våtrum. Beställare signerar att denne känner till förutsättningarna. |
| Namnteckning |

Målningsförutsättningar

Beskrivning av arbetet

OBS! Fylls före arbetets start

En enkel skiss över våtrummet ska bifogas. Väggarna ska numreras och dusch, bad och handfat märks. Inga måttuppgifter krävs.

Egenkontroll våtrumsmålning

Måleriprojekt våtrum

Målningsförutsättningar

| Yta ¹ | Väggmaterial ² | | | Vägg | | Våtzon | | Ursprungligt ytskikt ³ | | | | Fuktsäkerhetsprojektering |
|------------------|---------------------------|---|---|-------|-------|--------|----|-----------------------------------|---|---|---|---------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | Ytter | Inner | VT | VA | A | B | C | D | |
| 1 | | • | | • | | • | | • | | | | |
| 2 | | • | | | • | • | | • | | | | |
| 3 | | • | | | • | | • | • | | | | |
| 4 | | • | | | • | • | | • | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | |
| Tak | | • | | | • | | • | • | | | | |

Målningsvillkor

| | Ja | Nej | | Ja | Nej |
|---|----|-----|--|----|-----|
| Temp. >15°C vid vävsättning och spackling | • | | Avstånd rör och håltagning max 1 mm | • | |
| Temp. >10°C vid målning | • | | Tillräcklig åtkomst runt rör (> 40 mm) | • | |
| Underlaget är torrt och rent, hinderfritt | • | | Anslutande tätskikt sitter fast bra | • | |
| Rör fria från täckbricka eller stös | • | | | | |

Befintliga ytskikt och anslutning mot dessa

| | Plast | Keramik | Annat | |
|------|-------|---------|-------|--|
| Golv | | • | | Vägg, golvmatta eller synligt tätskikt överlappas med >30 mm |
| Vägg | | • | | ✓ |

Förbehandling

| | Vid ⁴ | Yta ¹ | | | | | | | | |
|-------------------------------------|------------------|------------------|---|---|---|---|---|---|-----|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Tak | |
| Befintlig väggbeklädnad avlägsnad | Renov. | | | | | | | | | |
| Underbehandling | Nytt | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | ✓ |
| Rengöring av underlag | Allt | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | ✓ |
| Tvättning enligt utförandeanvisning | Renov. | | | | | | | | | |
| Skrapning | Renov. | | | | | | | | | |
| Mattslipning av lackfärgsytor | Renov. | | | | | | | | | |
| Spackling (våtrumsspackel) | Renov. | | | | | | | | | |
| Damm o lösa partiklar avlägsnas | Allt | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | ✓ |
| Förlimning | Allt | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | ✓ |
| Tätning av genomföringar | Allt | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | ✓ |
| Fogning av takvinkel | Allt | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | ✓ |
| Fogning av väggvinkel | Allt | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | ✓ |

1. Yta enligt bifogad skiss

2. Väggmaterial, gruppering med avseende på fukttålighet

1. Betong, lättbetong, oorganisk skiva, glasfiberförstärkt gipsskiva utan kartong.

2. Kartongklädd gipsskiva (ren och torr)

3. Kartongklädd gipsskiva (smutsig eller fuktskadad), träbaserad skiva, okända material.

Grupp 3 rekommenderas EJ av MVK som väggmaterial i våtrum

3. Ursprungligt ytskikt

A. Ytskikt saknas

B. Tidigare måtat

C. Kake!

D. Plastmatta

4. Förbehandling gäller vid

Renov. = nya ytskikt som renoveras

Nytt = nya ytskikt

Allt = både nya och renoverade ytskikt

Väggbeklädnad = mattor, våtrumstapeter, kakel

Egenkontroll våtrumsmålning

Måleriprojekt våtrum, forts.

Målning och efterbehandling

Ja Nej Avvikelser

- Målning enligt utförandeanvisning •
- Tätning av genomföringar •
- Tätning av infästningar •

Slutkontroll

Ja Nej Kommentarer

- Friställen förekommer inte •
- Tätning av genomföringar är korrekta •
- Tätning av infästningar är korrekta •
- Lim- och/eller färgrester borttagna •

Egenkontroll utförd

Dokument lämnade till

Beställare Hyresgäst

- Egenkontroll ✓
- Skötselråd och underhållsinstruktioner
- Fuktsäkerhetsprojektering
- Utförandeanvisning
- Produktfakta el. säkerhetsdatablad ✓

Ansvarig målare

Ort och datum *Malmö 2020-01-16*

Namn-
förtydligande *Agron Musa*

Namn-teckning

Agron Musa

M3 - Haus 1
Plan 2

①

Kabel

Kabel

④

②

VPSK

③

