

# Kvalitetsdokument

Egenkontroll enligt BBV 15:1, Bygggeramikrådets Branschregler för våtrum

Behörig entreprenör Eslövs Kakel AB

Bygggeramikrådets behörighetsnummer 200413202

Org.nummer 556982-3866

Ansvarsförsäkring i försäkringsbolag Länsförsäkringar

Objekt M3-3 - Brf Styrbord på Limhamn

Beställare Semeke Sverige AB

Nyproduktion  Renovering

Arbetena utförda under tiden från 2019-11-25

till 2019-12-09

Av Bygggeramikrådet godkända tätskiktssystem enligt BBV, Bilaga C

■ Golv

Tillverkare/Leverantör PCI

Systembenämning VTg

■ Vägg våtzon 1

Tillverkare/Leverantör PCI

Systembenämning VTvF

■ Vägg våtzon 2

Tillverkare/Leverantör PCI

Systembenämning VTv

Egenkontrollen innefattar följande kontrollpunkter med hänvisning till kapitel 6:533 i Boverkets byggregler, BFS 2011:6 med ändringar t.o.m BFS 2015: 3, BBR

- Underlagen uppfyller branschreglernas krav. Golv:  Ja  Nej Vägg:  Ja  Nej Om "Nej", förtydliga nedan.
- Lutning på golv mot golvavlopp uppfyller branschreglernas krav (1:50-1:150/1:100-1:200) innan tätskikt applicerats.  Ja
- Har ny typgodkänd golvbrunn installerats eller är befintlig golvbrunn typgodkänd och intakt  Ja
- Ny golvbrunn monterad av annan entreprenör  Ja
- Golvbrunnen är fast monterad, korrekt placerad och i nivå med tätskiktet  Ja
- Tätskiktsarbetet är utfört enligt aktuell monteringsanvisning  Ja
- Finns andra genomföringar i tätskikt än avlopp i golvet?  Ja  Nej Om "Ja", förtydliga nedan.

Övriga upplysningar/eventuella avvikelser från Bygggeramikrådets Branschregler för Våtrum, BBV

Namn på behörig platsättare som applicerat tätskiktet Fitim Omega

(Fylls i vid konsumententreprenad)

Våtrumsansvarig arbetsledare Mentor Reznqi

Vatten  
täta  
våtrum

Bygggeramikrådet

Ort och datum Eslöv 2020-05-11

Namnteckning

Dokumentet avser (ange antal) 2

våtrum. Se 9.3.1 i BBV.

Bilaga A (original) och monteringsanvisning till  Beställare

Kopia och monteringsanvisning till  Nyttjare/Boende  Behörigt företag

# Egenkontroll våtrumsmålning

## Måleriobjekt och Entreprenör

### Entreprenör

Företagsnamn **ERA Måleri AB**  
 Projektansvarig **Agron Musa**  
 Telefon **0735003574**

### Kund

Beställare av arbetet **Serneke Bygg AB, Malmö**  
Ex. byggföretag, villagegrupp, bostadsrättsförening  
 Kontaktperson **Johan Carlsson**  
 Telefon **0707-346857**

### Måleriobjekt

Adress **Limhamnstationsväg, Limhamn** Objektnummer  
 Läge **Rådhus M3-Hus 3**  
Hus, plan, lägenhet, rum etc.

## Material

### Målningsystem för våtrum

	Märke och producent	Kulör/mönster
Tak VA	Timantti 20	s 0500-n
Vägg VA		
Vägg VT	Timantti 20	s 0500-n/slät teknos

### Fuktsäkerhetsprojektering

Entreprenör	Kund
Beställare för objektet känner till krav gällande fuktsäkerhetsprojektering.	Namnteckning
Namnteckning <i>Agron Musa</i>	

### Ventilation

Kund
Våtrumssystemet uppfyller endast branschkraven om ventilation i utrymmet är fullgod (mekanisk eller annan typ) och vid normalt bruk av våtrum. Beställare signerar att denne känner till förutsättningarna.
Namnteckning

## Målningsförutsättningar

### Beskrivning av arbetet

OBS! Ifylles före arbetets start

En enkel skiss över våtrummet ska bifogas. Väggarna ska numreras och dusch, bad och handfat märks. Inga måttuppgifter krävs.

# Egenkontroll våtrumsmålning

## Måleriprojekt våtrum

### Målningsförutsättningar

Yta <sup>1</sup>	Väggmaterial <sup>2</sup>			Vägg		Våtzon		Ursprungligt ytskikt <sup>3</sup>				Fuktsäkerhetsprojektering
	1	2	3	Ytter	Inner	VT	VA	A	B	C	D	
1		•		•		•		•				
2		•			•	•		•				
3		•			•		•	•				
4		•			•	•		•				
5												
6												
7												
Tak		•			•		•	•				

### Målningsvillkor

	Ja	Nej		Ja	Nej
Temp. >15°C vid vävsättning och spackling	•		Avstånd rör och håltagning max 1 mm	•	
Temp. >10°C vid målning	•		Tillräcklig åtkomst runt rör (> 40 mm)	•	
Underlaget är torrt och rent, hinderfritt	•		Anslutande tätskikt sitter fast bra	•	
Rör fria från täckbricka eller stös	•				

### Befintliga ytskikt och anslutning mot dessa

	Plast	Keramik	Annat	
Golv	•			Vägg, golvmatta eller synligt tätskikt överlappas med >30 mm
Vägg	•			

### Förbehandling

	Vid <sup>4</sup>	Yta <sup>1</sup>							Tak
		1	2	3	4	5	6	7	
Befintlig väggbeklädnad avlägsnad	Renov.								
Underbehandling	Nytt	✓	✓	✓	✓				✓
Rengöring av underlag	Allt	✓	✓	✓	✓				✓
Tvättning enligt utförandeanvisning	Renov.								
Skrapning	Renov.								
Mattslipning av lackfärgsytor	Renov.								
Spackling (våtrumsspackel)	Renov.								
Damm o lösa partiklar avlägsnas	Allt	✓	✓	✓	✓				✓
Förlimning	Allt	✓	✓	✓	✓				✓
Tätning av genomföringar	Allt	✓	✓	✓	✓				✓
Fogning av takvinkel	Allt	✓	✓	✓	✓				✓
Fogning av väggvinkel	Allt	✓	✓	✓	✓				✓

1. Yta enligt bifogad skiss

2. Väggmaterial, gruppering med avseende på fukttålighet

1. Betong, lättbetong, oorganisk skiva, glasfiberförstärkt gipsskiva utan kartong.

2. Kartongklädd gipsskiva (ren och torr)

3. Kartongklädd gipsskiva (smutsig eller fuktad), träbaserad skiva, okända material.

Grupp 3 rekommenderas EJ av MVK som väggmaterial i våtrum

3. Ursprungligt ytskikt

A. Ytskikt saknas

B. Tidigare målat

C. Kakel

D. Plastmatta

4. Förbehandling gäller vid

Renov. = ytskikt som renoveras

Nytt = nya ytskikt

Allt = både nya och renoverade ytskikt

Väggbeklädnad = mattor, våtrumspåpeter, kakel

# Egenkontroll våtrumsmålning

## Måleriprojekt våtrum, *forts.*

<b>Målning och efterbehandling</b>	Ja	Nej	Avvikelser
Målning enligt utförandeanvisning	•		
Tätning av genomföringar	•		
Tätning av infästningar	•		

  

<b>Slutkontroll</b>	Ja	Nej	Kommentarer
Friställen förekommer inte	•		
Tätning av genomföringar är korrekta	•		
Tätning av infästningar är korrekta	•		
Lim- och/eller färgrester borttagna	•		

## Egenkontroll utförd

<b>Dokument lämnade till</b>	Beställare	Hyresgäst	<b>Ansvarig målare</b>
Egenkontroll	✓		Ort och datum <i>Malmö 2020-01-16</i>
Skötselråd och underhållsinstruktioner			Namn-förtydligande <i>Agron Musa</i>
Fuktsäkerhetsprojektering			Namn-teckning <i>Agron Musa</i>
Utförandeanvisning			
Produktfakta el. säkerhetsdatablad			

M3 - Hus 3  
Plan 1

